

Frederikshavn den 28. april 2016

### **Status på anlægsarbejde i Skærum – 28. april 2016**

Bangsminde er nu godt i gang med etape 2 af separatkloakeringen i Skærum by.

Anlægsarbejdet er afsluttet på den sydlige del af Bondgårdsvej og på Dybrovej.

- Bangsmindes hold 1 arbejder sig nu op ad Borgervej. Dette arbejde forventes at forløbe frem til medio juli. Derefter holder Bangsmindes folk sommerferie fra medio juli til primo august. Holdet rykker derefter videre til Katsigvej på strækningen mellem Borgervej og Bondgårdsvej i perioden primo august til medio oktober.
- Bangsmindes hold 2 renoverer Dybdalsvej i perioden primo juni til medio juni, med en anlægsperiode på ca. to uger. Der forventes udlægning af asfalt primo juli sammen med Borgervej. Efter sommerferien rykker holdet videre til Flagetsvej i perioden primo til ultimo august. Den nordlige del af Bondgårdsvej renoveres i perioden ultimo september til primo oktober.

Det kan være nødvendigt at ændre på ovenstående tidsplan, hvis der opstår uventede udfordringer i anlægsarbejdet. Bangsminde vil løbende informere de ejendomme, som bliver berørt af anlægsarbejdet.

I renoveringsperioden vil de veje, hvor der arbejdes periodevis være helt eller delvis gravet op.vejene vil derfor blive spærret for gennemkørsel på de aktuelle strækninger. Der vil blive skiltet for omkørsel.